

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成25年度予定していた小学校3校、中学校5校の防災機能強化事業については、計画どおり実施することができた。
本事業については、災害時の緊急避難場所に指定されている学校施設に、自家発電機の設置(小学校3校、中学校5校)と貯水槽の設置(小学校2校)を行うことにより、防災機能が強化された。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成25年度に予定していた、学校水泳プール(屋外1校)、大規模改造(空調1校)については、計画通り実施することが出来た。
本事業については、老朽化したプールの改修及び校長室・職員室の老朽化した空調設備の改修を実施し、教育環境の改善がされた。

2 事後評価の時期及び方法について

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後については、建物の非構造部の耐震化について、積極的に計画を進めたい。

1 計画名称 桐生市公立学校施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	桐生市

2 計画作成主体 桐生市

3 計画期間 平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中央中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成26年3月28日				
梅田南小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
相生小学校	④	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年7月31日				
菱小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
新里東小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
清流中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
境野中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
相生中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
川内中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
桜木中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				