

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成26年度に予定していた、大規模改造(障害エレベーター1校、トイレ1校)については、計画通り実施することが出来た。
本事業については、災害時の緊急避難場所に指定されている学校施設のエレベーターとトイレをバリアフリー化するとともに、
老朽化したトイレ設備の改修により、衛生環境の改善を図り、教育環境の改善がされた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

--

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。 今後については、建物の非構造部の耐震化について、積極的に計画を進めたい。
--

1 計画名称 桐生市公立学校施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	桐生市

2 計画作成主体 桐生市

3 計画期間 平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
境野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月12日				
新里中央小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年2月27日				