

## I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修又は維 持運営等措置	花見ヶ原森林公園整備事業	桐生市	7,020,000	7,000,000	

(備考) 事業が2つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名		
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	花見ヶ原森林公園整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		群馬県桐生市		
交付金事業実施場所	群馬県桐生市黒保根町 花見ヶ原森林公園			
交付金事業の概要	防火水槽設置 1基 可搬式消防ポンプ 一式			
総事業費	7,020,000	交付金充当額	7,000,000	
		うち文部科学省分		
		うち経済産業省分	7,000,000	
交付金事業の成果目標	本森林公園は、約1,200mの高原地帯に位置しているため、周辺には消防水利となる河川が無く、火災発生時には各施設に設置の消火器または、園内に1箇所ある簡易消火栓で対応しなければなりません。また、所在が山間部であるため、消防署から約20kmと離れており、通報から到着までに30分以上かかるとともに、現場に水利が無いため消火活動も十分にできない状態であります。本事業により防火水槽及び可搬ポンプ一式を整備することにより、初期消火体制が整い、消防ポンプ車による消火にも対応ができるようになるため、利用者の安全安心につながります。			
交付金事業の成果指標	現在の初期消火体制は、消火器のほか簡易消火栓1基のみで、簡易消火栓は口径40ミリのもので水圧も低く、消火範囲も50m以下となっています。本事業で防火水槽及び可搬ポンプ一式を整備することにより消火可能範囲を100m以上にし、消火体制を強化します。			
交付金事業の成果及び評価	本事業により防火水槽を設置できたことにより消防ポンプ車での消火作業に対応できるようになりました。また、可搬ポンプ一式を整備できたことにより初期消火の消火可能範囲も120m以上とすることができました。これにより利用者の安全安心度が増し、より利用しやすい施設とすることができました。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	防火水槽設置	指名競争入札	(有) 粕川土建	5,724,000
	可搬ポンプ購入	指名競争入札	星野総合商事(株) 桐生支社	1,296,000
	計			7,020,000
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
無				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			該当なし	