

別紙

I. 事業評価総括表(令和4年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設 に係る整備、 維持補修又 は維持運営 等措置	運動公園カッパ池周辺 整備事業工事	桐生市	1,760,000	1,600,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(4年度)

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	運動公園カッパ池周辺整備工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		桐生市				
交付金事業実施場所		桐生市黒保根町水沼地内				
交付金事業の概要		運動公園カッパ池周辺整備工事				
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		地域住民の生活の質の向上や交流人口の増大につながり、地域の活性化を促すだけでなく、人・もの・情報の活発な交流を通じて経済効果が期待できる。黒保根地区には澄んだ空気と良質の水などの自然系の観光資源がある。昨年度および一昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により公園利用者はほとんどいなかったが、平成30年度の運動公園利用者数は8,957人で、桜等の開花時の見物客約500人がわたらせ渓谷鉄道及び乗用車を使用し来場している。平成元年に親水公園は竣工しており多くの町民に愛されてきた。令和2年度老朽化してきた池の噴水を2か年かけ電源立地交付金事業で整備したが、池の周辺が老木の切り株と草が生い茂っているため、切り株を伐根し、掘削及び埋め土を行い、碎石を敷き詰め転圧を行い整備する補修工事を行うものであります。目標:整備工事を行った後、市民の憩いの場となり365日定期的にイベントが行える場としたい。				
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度		令和4年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度	
	年間入込客数	1000人	成果実績	%	1605	
			目標値	%	1000	
			達成度	%	160.5%	
	評価年度の設定理由					
	事業完成後すぐ評価できる。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	噴水広場整備工	活動実績	m ²	545.8		
		活動見込	m ²	545.8		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和4年度	年度	年度	備考	
総事業費		1,760,000				
交付金充当額		1,600,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分		1,600,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
運動公園カッパ池周辺整備工事		指名競争入札	新井木材(有)	1,760,000		
交付金事業の担当課室		黒保根支所市民生活課黒保根公民館				
交付金事業の評価課室		黒保根支所市民生活課黒保根公民館				