

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道201号線 溝蓋布設工事<1>	桐生市	2,019,600	1,900,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道201号線 溝蓋布設工事<1>			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		桐生市			
交付金事業実施場所		桐生市黒保根町下田沢地内			
交付金事業の概要		溝蓋・グレーチング蓋布設の実施(工事) 施工延長 L=164.5m(内容:溝蓋布設N=254枚, グレーチング蓋布設 N=14枚)			
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策:桐生市新生総合計画(平成20年度から平成31年度) 5章都市基盤の整備 1節道路交通網の整備 2項幹線道路の整備 (4)災害時における道路機能を確保するための道路整備に取り組みます。 ・既設開渠側溝に落葉等が堆積し機能が阻害され、降雨時等に通行に支障をきたすことから、蓋布設を実施し機能回復を図る。 目標:上記通行止め及び苦情件数を0件にする。現状(平成29年度 4件)			
事業開始年度		平成30年度	事業終了(予定)年度		平成30年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	平成31年度
	件数0件 (平成29年度は4件)	本工事における施工箇所での通行止め及び苦情件数	成果実績	件	0件
			目標値	件	
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	通止止め及び苦情が雨期に多く施工後の効果を把握するため。 交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無 無し				
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	
	側溝整備	活動実績	m	164.5m	
		活動見込	m	164.5m	
		達成度	%	100.0%	
交付金事業の総事業費等		平成30年度	年度	年度	備考
総事業費		2,019,600			
交付金充当額		1,900,000			
うち文部科学省分					
うち経済産業省分		1,900,000			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法		契約の相手方	
溝蓋布設工事		指名競争入札		新井木材(有)	
				契約金額 2,019,600	
交付金事業の担当課室		桐生市地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課			
交付金事業の評価課室		桐生市地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課			