

評価結果のまとめ

都道府県名	群馬県	市町村名	桐生市	地域再生計画名	桐生市「自然と人が共生するまち(森林都市・水源都市)」再生計画
計画期間	平成18年度～平成22年度	交付金交付期間	平成18年度～平成22年度		

1 事業の実施状況	当初計画通り実施した事業		公共下水道事業(桐生市川内地区の一部) 浄化槽設置事業(個人設置型)								
2 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指 標			従前値		数 値			効果発現要因		
			単 位			基準年度	事後評価	総合所見			
	指 標 1	汚水処理人口普及率を74.9%から81.3%に向上		%	78.6	H16年度	86.6	H22年度	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができた。	
	指 標 2										
3 その他の数値指標	指 標			計画値		実績値			効果発現要因		
			単 位						総合所見		
	その他の数値指標1	下水道整備延長		m	6,600		4295		○	人口密度の高い地区を選定できたことにより当初計画より効率的かつ経済的な事業を実施できた。	
	その他の数値指標2	下水道整備面積		ha	51.8		18.82		○	人口密度が高く投資効果の大きい地区を選定することができた。	
	その他の数値指標3	浄化槽設置基数		基	375		275		△	申請基数が少なかったため、計画値を下回った。	
	その他の数値指標4										
4 実施過程の評価	年 度	下水道整備延長(m)		下水道整備面積(ha)		浄化槽設置基数(基)		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証	
		計 画	実 施	計 画	実 施	計 画	実 施	計 画	実 施		
	平成18年度	640	1,054	5.02	4.09	85	86	80.26	83.00		汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成19年度	1,190	329	9.34	1.47	78	51	80.52	86.80		汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成20年度	1,400	1,189	10.99	3.95	78	45	80.78	87.80		汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成21年度	1,600	813	12.56	4.26	74	46	81.04	86.00		汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成22年度	1,770	910	13.89	5.05	60	47	81.30	86.60		汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	合 計	6,600	4,295	51.80	18.82	375	275				
総合評価と今後の方策											